

नगरीय निकाय निदेशालय
"OM&M Cell"(संचालन, अनुरक्षण एवं प्रबन्धन प्रकोष्ठ)
प्लाट नं०-१८, सेक्टर-७, गोमती नगर विस्तार योजना, लखनऊ।

पत्र संख्या— ७०/०२ / OM&M / 2020-21

दिनांक : ०२/११/ 2020

नगर विकास विभाग के शासनादेश संख्या—५०४/ नौ—५—२०२०—३९४सा/ २०१८ दिनांक ०३.०२.२०२० द्वारा गठित समिति की बैठक दिनांक १५.१०.२०२० का कार्यवृत्त।

विषयः—उत्तर प्रदेश में स्थापित एस०टी०पी० व इससे सम्बंधित मेन पम्पिंग स्टेशन, इण्टरमीडिएट पम्पिंग स्टेशन, सीवरेज पम्पिंग स्टेशन, नाला—टैपिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर तथा सीवरेज नेटवर्क के दीर्घकालिक रख—रखाव, संचालन व प्रबन्धन कार्य। (Package- 4 Lucknow Zone, Package- 6 Agra Zone, Package-8 Ghaziabad Zone, Package-5 Gorakhpur Zone)

- संदर्भ—१. नगर विकास अनुभाग—५ के शासनादेश सं०—५०३/ नौ—५—२०२०—३९४सा/ २०१८ दिनांक ०३.०२.२०२०
 २ नगर विकास अनुभाग—५ के शासनादेश सं०—५०४/ नौ—५—२०२०—३९४सा/ २०१८ दिनांक ०३.०२.२०२०

नगर विकास विभाग के शासनादेश संख्या—५०४/ नौ—५—२०२०—३९४सा/ २०१८ दिनांक ०३.०२.२०२० द्वारा गठित समिति निम्नानुसार हैः—

१	प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन	अध्यक्ष
२	प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ	सदस्य
३	निदेशक नगरीय निकाय निदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ	सदस्य
४	श्री आर.के. चौधरी, मुख्य अभियन्ता, उत्तर प्रदेश पालिका (केन्द्रीयत) अभियन्त्रण सेवा, उत्तर प्रदेश	सदस्य—सचिव
५	सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	सदस्य
६	उप/सहायक निदेशक, लेखा, नगरीय निकाय निदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ	सदस्य

प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग के निर्देश के क्रम में, उक्त समिति की बैठक सचिव नगर विकास की अध्यक्षता में सम्पन्न हुयी। बैठक में भाग लेने वाले सदस्यो/उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि तथा उत्तर प्रदेश जल निगम के संबंधित मुख्य अभियन्ता/महाप्रबन्धक/परियोजना प्रबन्धक एवं फर्मो के परियोजना प्रबन्धक/प्रतिनिधि ने सभागार में/जूम द्वारा प्रतिभाग किया गया। (उपस्थिति पंजिका/संलग्नक-१)

2. बैठक में एजेण्डा प्रस्तुत किया गया (संलग्नक-२) एवं वांछित निर्णय लिये गये।
3. मुख्य अभियन्ता, ओ०एम०एण्ड०एम० सेल, नगरीय निकाय निदेशालय द्वारा एजेण्डा के अनुसार बिन्दुवार प्रस्तुतीकरण किया गया।
4. उ०प्र० जल निगम द्वारा शासनादेश में निहित प्राविधान एवं अनुबंध की शर्तों के अनुसार उ०प्र० जल निगम को मासिक प्रमाणित पेमेन्ट सर्टिफिकेट/बिल का १० प्रतिशत सेन्टेज/सुपरवीजन चार्जस भुगतान करने का अनुरोध किया गया।
5. समिति की संस्तुति/निर्णय :-
 उपरोक्तानुसार उ०प्र० जल निगम द्वारा पैकेज-४, लखनऊ जोन के माह जुलाई एवं अगस्त २०२०, पैकेज-६ आगरा जोन के माह जुलाई एवं अगस्त २०२०, पैकेज-८ गाजियाबाद जोन के माह जुलाई एवं अगस्त २०२० एवं

पैकेज-5 गोरखपुर जोन के माह जुलाई एवं अगस्त 2020 तक के प्रमाणित पेमेन्ट सर्टिफिकेट / बिल एवं फर्म की योगशाला की प्रत्येक दिन की टेरस्ट रिपोर्ट, एन.ए.बी.एल एकिएटेड लैब की टेरस्ट रिपोर्ट, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा एकत्रित किये गये सैम्प्ल के टेरस्ट रिपोर्ट एवं फर्म द्वारा दिये गये प्रगति रिपोर्ट के आधार पर निम्नानुसार धनराशि उ0प्र0 जल निगम को शासन / निदेशालय से अवमुक्त किये जाने की संस्तुति की गयी।

(i) उ0प्र0 जल निगम को पैकेज-4, लखनऊ जोन (मेसर्स सुएज इण्डिया प्रा0लि0), के सापेक्ष अवमुक्त की जाने वाली धनराशि (संलग्नक-3)

(अ) उत्तर प्रदेश जलनिगम द्वारा प्रमाणित धनराशि-

क्र0सं0	पेमेन्ट सर्टिफिकेट / बिल का विवरण	उत्तर प्रदेश जलनिगम द्वारा प्रमाणित धनराशि, (रूपये में)	टिप्पणी
1	9 th Payment Certificate/ Bill- July 2020	रु0 65956675 (फर्म को भुगतान रु0 64305722+ जीएसटी रु0 7716687+ डीजल रु0 364818) - Proposed LD of रु0 6430522	अनुबन्ध की कलाज 39 सेवकशन-IV में भुगतान की प्रक्रिया वर्णित है।
2	10th Payment Certificate/ Bill- August 2020	रु0 73009538 (फर्म को भुगतान रु0 64289045 + जीएसटी रु0 7714685 +डीजल रु0 1005808)	

(ब) समिति द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार संस्तुति की गयी धनराशि-

क्र.स.	विवरण	9 th Payment Certificate/ Bill- July 2020 (Adhoc Payment-75%Amount)	10 th Payment Certificate/ Bill- August 2020
1.	पेमेन्ट सर्टिफिकेट / बिल के सापेक्ष अवमुक्त की जाने वाली धनराशि	रु0 48229291.50	रु0 61449529.78
2.	जी.एस.टी. (12 प्रतिशत)	रु0 5787514.98	रु0 7373943.57
3.	फ्यूल चार्जेस (As per actual Certified by UPJN)	रु0 364818.00	रु0 1005808
4.	उ0प्र0 जल निगम को देय सेन्टेज / सुपरवीजन चार्जेस (10 प्रतिशत)	रु0 4822929.15	रु0 6144952.98
5.	कुल धनराशि (1+2+3+4)	रु0 59204553.63	रु0 75974234.33
6	उ0प्र0 जल निगम को अवमुक्त की जाने वाली धनराशि	135178787.96/-	

नोट : (i) 9th Payment Certificate/ Bill- July 2020 एवं 10th Payment Certificate/ Bill- August 2020 में फ्यूल चार्जेस के सापेक्ष किये गये व्यय का भुगतान जल निगम द्वारा परीक्षण एवं सत्यापित करने के पश्चात किया जाये। जल निगम द्वारा अनुबन्ध की शर्तों के तहत समर्त एस0टी0पी0, एवं पम्पिंग स्टेशन संबंधित Energy audit की रिपोर्ट दिनांक 01.11.2019 (कार्य प्रारम्भ की तिथि) से 30.09.2020 तक मेसर्स सुएज इण्डिया प्रा0लि0 से प्राप्त कर अपनी टिप्पणी सहित अगली बैठक में प्रेषित किया जाये।

(ii) अनुबन्ध की शर्तों के तहत मेसर्स सुएज इण्डिया प्रा0लि0 द्वारा Escrow Account में वांछित धनराशि अभी तक जमा नहीं की गयी है। अतः उपरोक्तानुसार स्वीकृत धनराशि से संबंधित महाप्रबन्धक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ

द्वारा दिनांक 01.11.2019 से 31.08.2020 तक की लम्बित धनराशि को Escrow Account में ट्रॉन्सफर करने के उपरान्त अवशेष धनराशि मेसर्स सुएज इंडिया प्राइलिंग को अवमुक्त की जाये।

(ii) उ0प्र0 जल निगम द्वारा पैकेज-8, आगरा जोग (मेसर्स वी0ए0 टेक वाबाग लिमिटेड), के सापेक्ष अवमुक्त की जाने वाली धनराशि (संलग्नक-4)

(अ) उत्तर प्रदेश जलनिगम द्वारा प्रमाणित धनराशि—

क्र0स0	पेमेन्ट सर्टिफिकेट / बिल का विवरण	उत्तर प्रदेश जलनिगम द्वारा प्रमाणित धनराशि, (लघुव्य में)	टिप्पणी
1	8 th Payment Certificate/ Bill- July, 2020	रु0 33901155.08 (फर्म को भुगतान रु0 30601031.32 + जीएसटी रु0 3672123.76) - Proposed LD of रु0 372000	अनुबन्ध की कलाज 39, सेक्शन-4 में भुगतान की प्रक्रिया वर्णित है।
2	9 th Payment Certificate / Bill - August, 2020	रु0 3365065.88 (फर्म को भुगतान रु0 31519523.11 + जीएसटी रु0 3782342.77) - Proposed LD of रु0 1651000.00	

(ब) समिति द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार संस्तुति की गयी धनराशि—

क्र. स.	विवरण	8 th Payment Certificate/ Bill- July 2020	9 th Payment Certificate/ Bill- August 2020
1.	पेमेन्ट सर्टिफिकेट / बिल के सापेक्ष अवमुक्त की जाने वाली धनराशि	रु0 30014648.03	29847528.91
2.	जी.एस.टी. (12 प्रतिशत)	रु0 3601757.76	3581703.47
3.	फ्यूल चार्जस (As per actual certified by UPJN)	रु0 0	रु0 0
4.	उ0प्र0 जल निगम को देय सेटेज/ सुपरवीजन चार्जस (10 प्रतिशत)	रु0 3001464.80	2984752.89
5.	कुल धनराशि (1+2+3+4)	रु0 36617870.59	36413985.27
6.	उ0प्र0 जल निगम को अवमुक्त की जाने वाली धनराशि		रु0 73031855.86

नोट : (i) जल निगम द्वारा अनुबन्ध की शर्तों के तहत समर्त एस0टी0पी0, एवं पम्पिंग स्टेशन संबंधित Energy audit की रिपोर्ट दिनांक 15.12.2019 (कार्य प्रारम्भ की तिथि) से 30.09.2020 तक मेसर्स वी0ए0 टेक वाबाग लिमिटेड से ग्राह कर अपनी टिप्पणी सहित अगली बैठक में प्रेषित किया जाये।

(ii) अनुबन्ध की शर्तों के तहत मेसर्स वी0ए0 टेक वाबाग लिमिटेड द्वारा Escrow Account में वांछित धनराशि प्रभी तक जमा नहीं की गयी है। अतः उपरोक्तानुसार स्वीकृत धनराशि से संबंधित महाप्रबन्धक, उ0प्र0 जल निगम, आगरा द्वारा दिनांक 15.12.2019 से 31.08.2020 तक की लम्बित धनराशि को Escrow Account में ट्रॉन्सफर करने के उपरान्त अवशेष धनराशि मेसर्स वी0ए0 टेक वाबाग लिमिटेड को अवमुक्त की जाये।

(iii) उ0प्र0 जल निगम द्वारा पैकेज-8, गाजियाबाद जोग (गाजियाबाद, मेरठ, सहारनपुर, लोनी, झज्जपरनगर, रामपुर, बिजनौर, पिलखुआ, अनूपशहर) (मेसर्स वी0ए0 टेक वाबाग लिमिटेड), के सापेक्ष अवमुक्त की जाने वाली धनराशि (संलग्नक-5)

(अ) उत्तर प्रदेश जलनिगम द्वारा प्रमाणित धनराशि—

क्र०सं०	पेमेन्ट सर्टिफिकेट/ बिल का विवरण	उत्तर प्रदेश जलनिगम द्वारा प्रमाणित पेमेन्ट सर्टिफिकेट/ बिल की धनराशि, (रूपये में)	टिप्पणी
गाजियाबाद जोन (गाजियाबाद, मेरठ, सहारनपुर, लोनी, मुज्जफ़रनगर, रामपुर, बिजनौर, पिलखुआ, अनूपशहर)			
1	8 th Payment Certificate/ Bill- July, 2020	रु० 48489254.20 (फर्म को भुगतान रु० 47778798.39 + जीएसटी रु० 5733455.81 + Diesel हेतु 928000 - Proposed LD of रु० 5951000) (Note-रु० 51596956.63 - रु० 3818158.24 Withheld Amount for Sewer Network in Saharanpur & Muzaffarnagar)	अनुबन्ध की क्लाऊज 39, सेक्शन-4 में भुगतान की प्रक्रिया वर्णित है।
2	9 th Payment Certificate/ Bill- August 2020	रु० 61639167-08 (रु० 54202997.39 + जीएसटी रु० 6504359.69 + Fuel हेतु 931810.00 - Proposed deductions/LD of रु० 5951493.98) (Note-रु० 56174358.91 - रु० 1971361.52 Withheld Amount for Sewer Network in Saharanpur & Muzaffarnagar)	

(ब) समिति द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार संस्तुति की गयी धनराशि—

क्र.स.	विवरण	8 th Payment Certificate/ Bill- July, 2020	9 th Payment Certificate/ Bill- August, 2020 (Adhoc Payment-75%Amount)
1.	पेमेन्ट सर्टिफिकेट/ बिल के सापेक्ष अवमुक्त की जाने वाली धनराशि	28683263.86	28413106.20
2.	जी.एस.टी. (12 प्रतिशत)	3441991.66	3409572.74
3.	पर्यूल चार्जेस (As per actual Certified by UPJN)	928800.60	931810.00
4.	उ०प्र० जल निगम को देय सेन्टेज/ सुपरवीजन चार्जेस (10 प्रतिशत)	2868326.39	2841310.62
5.	कुल धनराशि (1+2+3+4)	35922382.51	35595799.56
7	उ०प्र० जल निगम को अवमुक्त की जाने वाली कुल धनराशि	रु० 71518182.07	

नोट : (i) जल निगम द्वारा अनुबन्ध की शर्तों के तहत समस्त एस०टी०पी०, एवं पम्पिंग स्टेशन संबंधित Energy audit की रिपोर्ट दिनांक 15.12.2019 (कार्य प्रारम्भ की तिथि) से 30.09.2020 तक मेसर्स वी०ए० टेक वाबाग लिमिटेड से प्राप्त कर अपनी टिप्पणी सहित अगली बैठक में प्रेषित किया जाये।

(ii) अनुबन्ध की शर्तों के तहत मेसर्स वी०ए० टेक वाबाग लिमिटेड द्वारा Escrow Account में वांछित धनराशि अभी तक जमा नहीं की गयी है। अतः उपरोक्तानुसार स्वीकृत धनराशि से संबंधित महाप्रबन्धक, उ०प्र० जल निगम, गाजियाबाद द्वारा दिनांक 15.12.2019 से 31.08.2020 तक की लम्बित धनराशि को Escrow Account में ट्रॉन्सफर करने के उपरान्त अवशेष धनराशि मेसर्स वी०ए० टेक वाबाग लिमिटेड को अवमुक्त की जाये।

उपरोक्त के अतिरिक्त महाप्रबन्धक, गाजियाबाद, उ0प्र0 जल निगम द्वारा प्रेषित पेमेन्ट सर्टिफिकेट/बिल के साथ निम्नांकित बिंदुओं पर भी स्वीकृति/अनुमोदन का अनुरोध किया गया है :

I. 30 mld STP at Loni is not functional and no any effluent test has been done. therefore, variable amount is zero. Due to nonfunctional of S.T.P. as per agreement minimum 50% ^{dis}_^ charge should be maintained. Hence no payment is being made on A/c of fixed charges. However, contractor has been maintaining the sewer network and MPS of Loni. Proposal submitted by Jal Nigam for approval.

निर्णय : उक्त बिन्दु पर समिति द्वारा सहमति व्यक्त नहीं की गयी। महाप्रबन्धक, य0प्र0नि0 इकाई, उ0 प्र0 जल निगम, गाजियाबाद द्वारा अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार कार्यवाही की जाये।

II. In July 2020 bill, firm claimed the maintenance of 2 STPs of Anupshahar. In contract agreement there is a provision of O&M of 2 STP along with 58.87 km of Sewer Network in Anupshahar. These 2 STPs were taken over by the firm on 19 Mar 2020 but entire sewer network is already being maintained by the firm which has laid the sewer line under NGRBA Program. Hence the maintenance of sewer network doesn't come under the scope of M/s VA Tech Wabag Ltd. Hence decision for deductions has to be taken by competent authority/committee at state level.

निर्णय : उक्त बिन्दु पर समिति द्वारा अभिमत व्यक्त किया है कि जल निगम द्वारा NGBRA एवं OM&M के अनुबन्ध / RFP में सीवर नेटवर्क के प्रविधान को महाप्रबन्धक, य0प्र0नि0 इकाई, उ0 प्र0 जल निगम, गाजियाबाद द्वारा परीक्षण कर अपनी स्पष्ट संस्तुति सहित प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

III. Diesel generator hiring charges for the month of July 2020 for Rs.1,71,100.00 not verified because this item is not included in the agreement.

निर्णय : उक्त बिन्दु पर समिति द्वारा अभिमत व्यक्त किया है कि जल निगम द्वारा OM&M के अनुबन्ध के प्रविधान को परीक्षण कर अपनी स्पष्ट संस्तुति सहित प्रस्ताव प्रस्तुत करें। इस संबंध में इस तथ्य को अवश्य देख लिया जाये कि यदि जेनेरेटर की आवश्यकता 10 वर्ष कान्ड्रेकट पीरियड के लिये है तो इसे अनुबन्ध के Section-II, Clause 2.2, Major replacement fund के सापेक्ष समक्ष स्तर से स्वीकृति/अनुमोदन प्राप्त कर स्थापित किया जाये।

(iv) उ0प्र0 जल निगम द्वारा पैकेज-5, गोरखपुर जोन (गोरखपुर, आयोध्या एवं सुल्तानपुर) (मेसर्स तोसिबा वाटर सलूशन्स लिमिटेड) के सापेक्ष अवमुक्त की जाने वाली धनराशि (संलग्नक-6)

(अ) उत्तर प्रदेश जलनिगम द्वारा प्रमाणित धनराशि—

क्र0सं0	अनुबन्ध के अनुसार पेमेन्ट सर्टिफिकेट/बिल का विवरण	गोरखपुर	अयोध्या	सुल्तानपुर
1	Payment Certificate/ Bill- 8 th July, 2020	रु0 9723616.84 (फर्म को भुगतान रु0 8492382 + जीएसटी रु0 1019085.84+ डीजल रु0 213149)	रु0 2406405.12 (फर्म को भुगतान रु0 2148576+ जीएसटी रु0 257829.12%)	Not submitted
2	Payment Certificate/ Bill- 9 th August, 2020	रु0 8254537.76 (फर्म को भुगतान रु0 7370123 + जीएसटी रु0 884414.76)	रु0 2406405.12 (फर्म को भुगतान रु0 2148576+ जीएसटी रु0 257829.12)	Not submitted

(ब) समिति द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार संस्तुति की गयी धनराशि—

क्र.सं.	विवरण	Payment Certificate/ Bill- 8 th July, 2020 (Fixed Cost-60% Payment)	Payment Certificate/ Bill- 9 th August, 2020 (Fixed Cost- 60% Payment)
1.	पेमेंट सर्टिफिकेट/बिल के सापेक्ष अवमुक्त की जाने वाली धनराशि	5408692.33	4500988.80
2.	जी.एस.टी. (12 प्रतिशत)	649043.08	540118.66
3.	फ्यूल चार्जेस (As per actual Certified by UPJN)	213149	0
4.	उ0प्र0 जल निगम को देय सेन्ट्रेज /सुपरवीजन चार्जेस (10 प्रतिशत)	540869.23	450098.88
5.	कुल धनराशि (1+2+3+4)	6811753.64	5491206.34
6	उ0प्र0 जल निगम को अवमुक्त की जाने वाली कुल धनराशि		रु0 12302959.98

उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा पेमेंट सर्टिफिकेट /बिल के साथ Treated effluent की प्रमाणित लैब रिपोर्ट, थर्ड पार्टी टेस्ट रिपोर्ट एवं उत्तर प्रदेश पर्यावरण नियंत्रण बोर्ड की टेस्ट रिपोर्ट संलग्न नहीं की गयी है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की कुछ टेस्ट रिपोर्ट संज्ञान में लाइ गयी है। अतः अनुबन्ध के सेक्शन-IV, क्लाज 39 के अनुसार, Monthly Contract Value की Fixed Cost i.e. 60 % धनराशि अवमुक्त किया गया है तथा Monthly Contract Value की Variable Cast i.e. 40% धनराशि के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा वांछित अभिलेख उपलब्ध कराने के उपरान्त निर्णय लिया जायेगा।

नोट : (i) जल निगम द्वारा अनुबन्ध की शर्तों के तहत समस्त एस0टी0पी0, एवं पम्पिंग स्टेशन संबंधित Energy audit की रिपोर्ट दिनांक दिनांक 28.12.2019 (कार्य प्रारम्भ की तिथि) से 30.09.2020 तक मेसर्स तोसिबा वाटर सलूशन्स लिमिटेड से प्राप्त कर अपनी टिप्पणी सहित अगली बैठक में प्रेषित किया जाये।

(ii) अनुबन्ध की शर्तों के तहत मेसर्स तोसिबा वाटर सलूशन्स लिमिटेड द्वारा Escrow Account में वांछित धनराशि अभी तक जमा नहीं की गयी है। अतः उपरोक्तानुसार स्वीकृत धनराशि से संबंधित महाप्रबन्धक, उ0प्र0 जल निगम, गोरखपुर द्वारा दिनांक 28.12.2019 से 31.08.2020 तक की लम्बित धनराशि को Escrow Account में ट्रॉन्सफर करने के उपरान्त अवशेष धनराशि मेसर्स तोसिबा वाटर सलूशन्स लिमिटेड को अवमुक्त की जाये।

अनुबन्ध के Section-II, Clause 2.2, Major replacement fund के सापेक्ष प्रस्ताव-

(v) महाप्रबन्धक, य0प्र0नि0इकाई, उ0प्र0 जल निगम, गाजियाबाद द्वारा प्रेषित पत्र संख्या 1073/वन सिटी वन आपरेटर/ 163 दिनांक 24.07.2020 एवं पत्र संख्या 1415/वन सिटी वन आपरेटर/ 240 दिनांक 10.09.2020 द्वारा 70 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0 डूडाहैड़ा, गाजियाबाद के rehabilitation का प्रस्ताव रु0 5,37,09,529/- संस्तुति सहित अनुमोदन/स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया है। कार्यों की विशेष आवश्यकता के दृष्टिगत फर्म द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव को प्रारंभिक आगणन मानते हुए कार्यों को Major replacement fund के सापेक्ष तुरंत प्रारम्भ कराये जाने की संस्तुति अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार की गई है।

(vi) महाप्रबन्धक, य0प्र0नि0इकाई, उ0प्र0 जल निगम, गाजियाबाद द्वारा प्रेषित पत्र संख्या 1033/वन सिटी वन आपरेटर/ 148 दिनांक 17.07.2020 एवं पत्र संख्या 1415/वन सिटी वन आपरेटर/ 240 दिनांक 10.09.2020 द्वारा 74 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0 इंदिरापुरम, गाजियाबाद के rehabilitation का प्रस्ताव रु0 68,78,596/- संस्तुति सहित अनुमोदन/स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया है। कार्यों की विशेष आवश्यकता के दृष्टिगत फर्म द्वारा उपलब्ध

कराये गये प्रस्ताव को प्रारंभिक आगणन मानते हुए कार्यों को Major replacement fund के सापेक्ष तुरंत प्रारम्भ कराये जाने की संस्तुति अनुबंध की शर्तों के अनुसार की गई है।

(vii) महाप्रबन्धक, य०प्र०नि०इकाई, उ०प्र० जल निगम, गाजियाबाद द्वारा प्रेषित पत्र संख्या 1316/वन सिटी वन आपरेटर/210 दिनांक 26.08.2020 एवं पत्र संख्या 1415/वन सिटी वन आपरेटर/240 दिनांक 10.09.2020 द्वारा 56 एम०एल०डी० एस०टी०पी० इंदिरापुरम, गाजियाबाद के rehabilitation का प्रस्ताव रु० 2,97,84,212/- संस्तुति सहित अनुमोदन/स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया है। कार्यों की विशेष आवयकता के दृष्टिगत फर्म द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव को प्रारंभिक आगणन मानते हुए कार्यों को Major replacement fund के सापेक्ष तुरंत प्रारम्भ कराये जाने की संस्तुति अनुबंध की शर्तों के अनुसार की गई छँ.

(viii) महाप्रबन्धक य०प्र०नि०इकाई, उ०प्र० जल निगम, गाजियाबाद द्वारा प्रेषित पत्र संख्या 1074/वन सिटी वन आपरेटर/164 दिनांक 24.07.2020 द्वारा 15 एस०टी०पी० पर आइपी वेब कैमरा अधिष्ठापन की कुल लागत रु० 3063852/- (जीएसटी सहित) (प्रति एसटीपी रु० 204256.80) का प्रस्ताव अनुबंध की शर्तों के अनुसार अनुमोदन/स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया है।

(ix) महाप्रबन्धक य०प्र०नि०इकाई, उ०प्र० जल निगम गाजियाबाद के पत्रांक 1498/वन सिटी वन आपरेटर/254 दिनांक 18.09.2020 के द्वारा वि०/य० कार्यों से संबंधित 10 एसटीपी पर फ्लोमीटर लगाने का प्रस्ताव रु० 25.19 लाख मात्र संस्तुति सहित प्रेषित करते हुए अनुबंध की शर्तों के अनुसार अनुमोदन/स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया है।

निर्णय : जल निगम द्वारा प्रेषित प्रारंभिक आगणन के आधार पर उक्त प्रस्ताव संख्या-(v), (vi), (vii) एवं (ix) की In-Principle approval प्रदान की जाती है। महाप्रबन्धक, उ०प्र० जल निगम, गाजियाबाद उक्त प्रस्ताव नियमानुसार जल निगम की प्रक्रिया के अनुरूप मुख्य अभियन्ता, गाजियाबाद एवं पी०पी०आर०बी०डी० की स्वीकृत/अनुमोदन के उपरान्त निदेशालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जाये। उपरोक्त प्रस्ताव संख्या-(viii) : वेब कैमरा अधिष्ठान संबंधित एवं प्रस्ताव संख्या-(ix) : फ्लो मीटर संबंधित कार्य को, जल निगम द्वारा आमंत्रित ओ०सी०एम०एस० बिड के स्कोप ऑफ वर्क से क्रास चेक कर लिया जाये। यदि दोनों मद ओ०सी०एम०एस० बिड में सम्मिलित है तो इस मदों को ओ०सी०एम०एस० बिड के स्कोप ऑफ वर्क से हटा दिया जाये, जिससे डुप्लीकेशन की सम्भावना न रहें। (कार्यवाही— महाप्रबन्धक, य०प्र०नि०इकाई, उ०प्र० जल निगम, गाजियाबाद / महाप्रबन्धक, ग०प्र०नि०इकाई, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ)

समयवृद्धि प्रस्ताव—

(x) मुख्य अभियन्ता (गंगा) उत्तर प्रदेश जल निगम के पत्रांक संख्या-604/022-407(८)/2020 दिनांक 19.09.2020 द्वारा Force Majeure(Non Political event) को लागू करते हुए पैकेज-८ गाजियाबाद जोन हेतु गठित अनुबंध के Clause 39.4(II) (P-142) में दी गई समयसीमा छः माह में कोविड-19 महामारी के कारण 68 दिन (25 मार्च 2020 से 31 मई 2020 तक) की समयवृद्धि अनुमोदन/स्वीकृति करने हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया है।

निर्णय : समिति द्वारा प्रथम लाकडाउन दिनांक 25.03.2020 से चतुर्थ लाकडाउन दिनांक 31.05.2020 तक 68 दिन की समयवृद्धि प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

विद्युत बिल—

(xi) महाप्रबन्धक, य०प्र०नि०इकाई, उ०प्र० जल निगम, आगरा के पत्र संख्या-1714/ Payment O&M VATech Wavag/36 दिनांक 14.08.2020 एवं 946/ Payment O&M VATech Wavag/39 दिनांक 08.09.2020 द्वारा 05 नग एस०टी०पी० व 28 नग एस०पी०एस० के दिनांक 01.07.2020 से 31.07.2020 तथा 01.08.2020 से 31.08.2020 तक का प्रमाणित विद्युत देयक क्रमशः रु० 83,91,777.19 (तिरासी लाख इक्यानवे हजार सात सौ सतहत्तर व पैसे उन्नीस मात्र) एवं रु० 81,36,570.25 (इक्यासी लाख छत्तीस हजार पाँच सौ सत्तर व पैसे पच्चीस मात्र), निदेशालय में प्रस्तुत किया गया है। जो कि टोरन्ट पावर लिमिटेड को भुगतान किया जाना है। इसी क्रम महाप्रबन्धक, य०प्र०नि०इकाई, उ०प्र० जल निगम, आगरा के पत्र संख्या-1765/ Payment O&M VATech Wavag/37 दिनांक 19.08.2020 द्वारा

अन्य 02 नग एसटीपी के दिनांक 01.06.2020 से 01.08.2020 तक का प्रमाणित विद्युत देयक रु0 2,58,753 (दो लाख अट्ठावन हजार सात सौ तिरपन) प्रस्तुत किया गया है। जोकि दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिंगो को भुगतान किया जाना है। उपरोक्तानुसार कुल धनराशि रु0 1,87,87,100.44 की स्वीकृति वांछित है।

(xii) महाप्रबन्धक, य0प्र0नि0इकाई, उ0प्र0 जल निगम, मेरठ के पत्र संख्या—1230 / 667/146 दिनांक 01.09.2020 द्वारा 72 एमएलडी एसटीपी एवं आइपीएस 05 शास्त्रीनगर व आइपीएस 01 माजिदनगर के लंबित विद्युत बिल (M/s VATech Wavag को हस्तानांतरण के बाद) माह फरवरी 2020 से जुलाई 2020 तक धनराशि रु0 1,62,61,378 तथा माह फरवरी 2020 से पूर्व (M/s VATech Wavag को हस्तानांतरण के पूर्व) के बकाया विद्युत बिल रु0 3,65,42,989 प्रेषित किए हैं जिसकी स्वीकृति वांछित है।

(xiii) महाप्रबन्धक, य0प्र0नि0इकाई, उ0प्र0 जल निगम, गाजियाबाद के पत्र संख्या—371 / भुगतान/165 दिनांक 19.09.2020 द्वारा डुन्डाहेरा 70 एमएलडी एम0पी0एस0 और एसटीपी, 56 एमएलडी एम0पी0एस0 और एसटीपी, इन्दिरापुरम् 74 एमएलडी एम0पी0एस0 और एसटीपी, इन्दिरापुरम् शक्तिखण्ड-4, 48 एमएलडी एम0पी0एस0 और एसटीपी, इन्दिरापुरम् शक्तिखण्ड-4, 56 एमएलडी एम0पी0एस0 और एसटीपी, पिलखुआ (हापुड़) 3.0 एमएलडी एम0पी0एस0 और एसटीपी, पिलखुआ (हापुड़) 2.0 एमएलडी एम0पी0एस0 और एसटीपी, अनूपशहर 2.40 एमएलडी एम0पी0एस0 और एसटीपी, अनूपशहर 2.50 एमएलडी एम0पी0एस0 और एसटीपी, अनूपशहर 2.40 एमएलडी एम0पी0एस0 और एसटीपी, लोनी 33 (गाजियाबाद) एमएलडी एम0पी0एस0 और एसटीपी एवं लोनी 33 (गाजियाबाद) एमएलडी एम0पी0एस0 और एसटीपी के लंबित विद्युत बिल (M/s VATech Wavag को हस्तानांतरण के बाद) माह 15 दिसम्बर 2019 से जून 2020 तक धनराशि रु0 4,64,77,740.24 तथा माह 15 दिसम्बर 2019 से पूर्व (M/s VATech Wavag को हस्तानांतरण के पूर्व) के बकाया विद्युत बिल रु0 21,96,02,778.14 प्रेषित किए हैं जिसकी स्वीकृति वांछित है।

(xiv) मुख्य अभियंता (गंगा), उत्तर प्रदेश जल निगम के पत्रांक संख्या—562 / 022—407(बी) / 2020 दिनांक 09.09.2020 द्वारा वनसिटीवन आपरेटर के अन्तर्गत पैकेज-5, गोरखपुर शहर से संबंधित विद्युत व्यय का प्राक्कलन / प्रस्ताव निम्नवत् प्रस्तुत किया है :-

क्रमांक	जोन / एस0टी0पी0	दिनांक 29.12.2019 से जून 2020 तक सत्यापित विद्युत बीजक (रु0 लाख में)	6 माह के सत्यापित विद्युत बीजक के आधार पर प्रति महा अनुमानित धनराशि (रु0 लाख में)	कुल योग (रु0 लाख में)
1	पैकेज-5 जोन गोरखपुर, 15 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0 एवं 30 एम0एल0डी0एस0टी0पी0 हेतु दिनांक 29.12.2020 से जून 2020 तक सत्यापित विद्युत बिल एवं 31.05.2021 तक का प्रस्ताव	146.67	24.45	
	कुल योग	146.67	24.45X6=146.70	293.37

उक्त प्रस्ताव की स्वीकृति वांछित है।

निर्णय : विद्युत बिल संबंधित उक्त प्रस्ताव संख्या—(xi), (xii), (xiii) एवं (xiv) के प्राक्कलन / प्रस्ताव के Budgetary Provision की स्वीकृति शासन से प्रदान की संस्तुति की गयी। उ0प्र0 जल निगम द्वारा विद्युत बिलों को प्रमाणित किया जायेगा एवं तदनुसार वार्ताविक विद्युत बिल के सापेक्ष भुगतान किया जायेगा।

(xv) थर्ड पार्टी सैपल टेरिंग फ्रीकरेंसी के संबंध में प्रस्ताव— यह निर्णय लिया गया कि अनुबन्ध के तहत प्रोविजन्स के अनुसार थर्ड पार्टी सैपल एवं टेरिंग सम्पादित किया जाये।

उपरोक्तानुसार पैरा (i), (ii), (iii) एवं पैरा—(iv) में उल्लेखित कुल धनराशि ₹0 292031785.87/- (₹0 135178787.96 + ₹0 73031855.86 + ₹0 71518182.07 + ₹0 12302959.98) उत्तर प्रदेश जल निगम को अवमुक्त की जानी है। उ0प्र0 जल निगम द्वारा अनुबन्ध की शर्तों एवं इस संबंध में जारी शासनादेश के दिशानिर्देशों का पालन किया जायेगा।

शासनादेश संख्या—849 / नौ—9—19—89ज / 2001 दिनांक 18 जुलाई, 2019 एवं शासनादेश संख्या—892 / नौ—9—20—89ज / 2001 दिनांक 22 मई, 2020 द्वारा ₹0 250 करोड़ प्रतिवर्ष एस.टी.पी. के संचालन, अनुरक्षण एवं प्रबंधन की व्यवस्था की गयी है जिसके सापेक्ष उ0प्र0 जल निगम को उक्त धनराशि ₹0 292031785.87/- (उन्तीस करोड़ बीस लाख इकत्तीस हजार सात सौ पच्चासी व पैसे सत्तासी मात्र) अवमुक्त किये जाने की संस्तुति की जाती है। यह कार्यवृत्त समक्ष प्रधिकारी के अनुमोदन दिनांक 27.10.2020 के क्रम में जारी किया गया है।

(डा० काजल)
निदेशक,
नगरीय निकाय निदेशालय

प्रतिलिपि:— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. सचिव, नगर विकास अनुभाग—9, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ।
3. निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, लखनऊ।
4. सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. मुख्य अभियन्ता, ओ0एम0एण्डएम0 सेल, नगरीय निकाय निदेशालय, लखनऊ।
6. सहायक निदेशक, लेखा, नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
7. समस्त संबंधित, उ0प्र0 जल निगम / जलकल विभाग / ओ0एम0एण्डएम0 फर्म।

(डा० काजल)
निदेशक,
नगरीय निकाय निदेशालय

Signature valid

Digitaly signed by K
Date: 2020.11.02 15:00
Designation: [Signature]